

**Antrag / Weisung Neubau Fussgänger- und Velounterführung Breite- /  
Neugutstrasse - Geeren  
Anpassung Bereich Breitestrasse bis Hofkreuzung  
Abrechnung Planungskredit  
Antrag und Weisung zuhanden der Gemeindeversammlung**

---

Sitzung vom 01. Oktober 2019 S3.02

---

## Antrag

Die Gemeindeversammlung beschliesst auf Antrag des Gemeinderats gestützt auf Art. 11 Ziffer 2 Gemeindeordnung:

1 Die Abrechnung von der Abteilung Tiefbau und Landschaft vom 12. September 2019 wird genehmigt.

2 Es ergibt sich:

Planungskredit gemäss Gemeindeversammlung vom 30. September 2013 (inklusive Mehrwertsteuer)	CHF	690'000.00
Planungskosten gemäss Bauabrechnung (inklusive Mehrwertsteuer)	CHF	505'578.10

**2.1 Minderkosten CHF 184'421.90**

## Weisung / Erläuternder Bericht

### Kreditvorlage vom 30. September 2013

An der Gemeindeversammlung vom 30. September 2013 haben die Stimmberechtigten der Gemeinde Wallisellen den Kredit für die Planung des Projekts «Neubau Fussgänger- und Velounterführung Breite- / Neugutstrasse – Geeren, Anpassung Bereich Breitestrasse bis Hofkreuzung» bewilligt. Das Projekt wurde von 2016 bis 2018 realisiert und ist nun abgeschlossen.

### Planungskredit gemäss Gemeindeversammlung vom 30. September 2013

■ Höltschi & Schurter AG, Zürich (Projektleitung, 14.08.2013)	CHF	307'800.00
■ SBB AG (06.05.2013)	CHF	205'200.00
■ SNZ Ingenieure / Planer AG, Zürich (Oberbauleitung, 13.02.2013)	CHF	37'800.00
■ Synaxis AG, Zürich (Prüfingenieur, 16.03.2013)	CHF	21'600.00
■ Bürgin & Keller AG, Adliswil, (Elektroplanung, 30.04.2013)	CHF	23'800.00
■ Wiederkehr und Partner, Spiez (Lichtplanung, 24.04.2013)	CHF	11'900.00
■ Tribus Verkehrsplanung AG, Dübendorf, (30.03.2013)	CHF	21'600.00
■ Vector Communication AG, Zürich (Kommunikation, 02.07.2013)	CHF	59'400.00
<i>Planungskredit inkl. MWST</i>	<i>CHF</i>	<i>690'000.00</i>

### Planungskosten gemäss Abrechnung vom 12. September 2019

■ Höltschi & Schurter Dipl. Ing. ETH/SIA AG	CHF	254'957.10
■ SBB AG	CHF	142'235.85
■ SNZ Ingenieure und Planer AG	CHF	4'384.80
■ Synaxis Bauingenieure SIA/USIC	CH	8'834.80
■ Bürgin & Keller AG	CHF	27'139.90
■ Wiederkehr und Partner	CHF	3'255.10
■ Tribus Verkehrsplanung AG	CHF	22'399.75
■ Vector Communications AG	CHF	26'251.75
■ Diverse Kleinaufträge	CHF	16'119.05
<i>Gesamte Planungskosten inklusiv Mehrwertsteuer</i>	<i>CHF</i>	<i>505'578.10</i>
<b>Minderkosten inklusiv Mehrwertsteuer</b>	<b>CHF</b>	<b>-184'421.90</b>

### Begründung der Minderkosten

Für den Einschub der Personenunterführung setzte die SBB ein Sperrintervall über Ostern 2017 fest. Damit diese SBB-Vorgabe eingehalten werden konnte, musste mit der Projektierung des Ausführungsprojektes bereits im Frühjahr 2015 begonnen werden. Dies beinhaltete auch die Umprojektierung von einer Ausführungsvariante mit Hilfsbrücken in eine Variante mit Längsverschub. Dank dieser Projektoptimierung konnte eine Kosteneinsparung von ca. CHF 1.20 Mio. realisiert werden.

Diese Planerleistungen müssen dem Ausführungsprojekt (durch die Urnenabstimmung vom November 2015 genehmigt) zugeordnet werden und nicht dem von der Gemeindeversammlung bewilligten Kredit für das Detailprojekt. Der Kredit im Detailprojekt wird deshalb um rund CHF 184'500.00 unterschritten.

## Schlussbemerkungen / Empfehlung des Gemeinderats

Die Planungsarbeiten konnten innerhalb des vom Souverän an der Gemeindeversammlung vom 30. September 2013 genehmigten Kredits realisiert werden. Der Gemeinderat ist überzeugt mit dem Neubau der PU Breite sowie der Spurenerweiterung an der Neugutstrasse das Ortszentrum Wallisellen gesamthaft attraktiver gestaltet zu haben. Der Gemeinderat dankt allen beteiligten Personen für den grossen Einsatz an diesem Projekt. Den Stimmberechtigten wird empfohlen, die Abrechnung zu den Planungsarbeiten für den Neubau der Fussgänger- und Velounterführung Breite- / Neugutstrasse – Geeren sowie der Spurerweiterung an der Neugutstrasse, Bereich Breitstrasse bis Hofkreuzung, anzunehmen.

## Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat das ihr vorgelegte Geschäft geprüft und beantragt den Stimmberechtigten, der Vorlage zuzustimmen.

Wallisellen, 23. Oktober 2019

Rechnungsprüfungskommission Wallisellen

**Beatrice Morger Rupp**

Präsidentin

**Daniel Fontana**

Aktuar

Zu diesem Geschäft referiert der Ressortvorsteher Hochbau und Planung, Jürg Niederhauser (Ressortvorsteher Tiefbau und Landschaft in der Amtsdauer 2014 – 2018).

Wallisellen, 1. Oktober 2019

Gemeinderat Wallisellen



**Peter Spörri**

Gemeindepräsident



**Barbara Roulet**

Gemeindeschreiberin/  
Geschäftsführerin